

Anlage 020/2006-1
Aufstellung Abrechnungsstand

Nachträge / Auftragssummen	Inhalt	beauftragte Summen	Abrechnungsstand	Mehrkosten
Los 1 BA 1- Auftragssumme		211.295,84	191.897,54	-19.398,30
Nachtrag 1				
	Zulage Transportentfernung zum Lagerplatz AG	8.394,65	7.026,29	-1.368,36
Nachtrag 2	Zwischenlager kontaminiertes Material Z 1.2 auf Lagerplatz AG	15.166,79	63.259,77	48.092,98
Nachtrag 3	Entsorgung Betonplatten	3.575,57	5.073,73	1.498,16
Nachtrag 4	Saugbagger im Kabelbereich Gehweg	4.409,65	6.048,59	1.638,94
Nachtrag 5				
	kontaminiertes Material Straßenentwässerung	3.680,68	5.520,62	1.839,94
Nachtrag 6	Bodenaustausch	7.929,25	47.175,35	39.246,10
Nachtrag 7	Anschluss Straßeneinläufe	14.900,36	10.218,64	-4.681,72
Nachtrag 8	Verdämmen alter Leitungen	8.804,63	12.340,77	3.536,14
Nachtrag 9	Tragdeckschicht in Nebenflächen	10.331,02	7.073,42	-3.257,60
Gesamtsumme Nachträge		77.192,60	163.737,18	86.544,58
Prognose Schlussrechnung BA1			13.000,00	
Gesamtsumme BA 1		288.488,44	368.634,72	67.146,28
<hr/>				
Los 2 BA 2-Auftragssumme		357.066,39	384.791,52	220.837,13
Nachtrag 1	Erweiterung Verkehrssicherung	1.027,39	6.024,66	4.997,27
Nachtrag 2	Prov. Öffentliche Beleuchtung	3.942,79	5.673,70	1.730,91
Nachtrag 3				
	Zulage Transportentfernung zum Lagerplatz AG	14.892,59	12.127,96	-2.764,63
	Zwischenlager kontaminiertes Material Z 1.2 auf Lagerplatz AG	22.858,29	47.724,95	24.866,66
Nachtrag 4	Bodenaustausch	23.121,22	140.097,97	116.976,75
Nachtrag 5	Tieferlegung Straßenentwässerung	16.848,48	15.664,06	-1.184,42
Nachtrag 6				
	kontaminierter Boden Z 1.2 für LSA, ÖB und Kanal	6.818,62	12.213,55	5.394,93
Nachtrag 7	Asphaltkeile im Handeinbau	15.569,37	21.991,01	6.421,64
Nachtrag 8	Betonpalisaden	5.369,98	6.705,09	1.335,11
Nachtrag 9	Umbau LSA	2.097,19	5.839,40	3.742,21
Nachtrag 10	Vermessung, Anschlussleitungen Kanal	10.147,70	33.603,84	23.456,14
Nachtrag 11	prov. Ausfahrten, Ampelmastfundamente	19.293,03	19.653,01	359,98
Nachtrag 12				
Nachtrag 13	Einbauteile anpassen, Bordsteine schneiden	19.432,46	7.185,94	-12.246,52
Nachtrag 14 (angekündigt)			1.051,28	
Gesamt Nachträge		161.419,11	335.556,42	174.137,31
Prognose Schlussrechnung			35.000,00	35.000,00
Gesamtsumme BA 2.1 und BA 2.2		518.485,50	755.347,94	236.862,44
Abrechnungsstand BA 1, BA 2.1, BA2.2		875.551,89	1.123.982,66	248.430,77
LZA-Anlage			18.091,49	
Straßenbau Kreuzung Geschw.-Scholl-Straße			41.211,19	
voraussichtliche Baukosten			1.183.285,34	248.430,77
			75.000,00	
voraussichtliche Planungskosten (gerundet)				
Sonstige Kosten (Laga-Untersuchung, Baumfällung, Umsetzen Werbeanlagen, Zaunbau)			25.290,12	
voraussichtliche Gesamtkosten			1.283.575,46	