

Stadt Heidenau
 Amt für Schule und Familie
 SG Gebäudeverwaltung

Heidenau, 04.02.2022

Berichtswesen

Baumaßnahme **Heinrich-Heine-Grundschule**

Einrichtung

Brandschutzmaßnahmen

für

Maßnahme

Buchungsstelle: **11.14.10.20 / 090900 / 10004**

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro für Elektrotechnik Uwe Milde	Am Hufenberg 3 01731 Kreischa OT Lungwitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
27.01.2020	ohne	Ingenieurtechnische Überwachung der brandschutztechnischen Ertüchtigung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Siemens AG	Washingtonstr. 16/ 16a 01139 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
19.12.2019	ohne	Erweiterung Brandmeldeanlage und Aufschaltung auf die Leitstelle

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Tischlerei Winkler	Gewerbegebiet Lampertswalde Am Mart 14 01561 Lampertswalde

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.01.2020	ohne	Brandschutztechnische Ertüchtigung Haupteingangstür einschl. Aufschaltung auf Brandmeldeanlage

Sonstiges

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Dresden	Schandauer Str. 43 01277 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
30.07.2020	ohne	Nachprüfung Brandmeldeanlage

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Landkreis Sächs. Schweiz-Osterzgebirge / LRA	Schloßhof 2/ 4 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
27.07.2020	ohne	Inbetriebnahme Feuerwehrschießung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
INFOTEC bauconsult GmbH	Grunaer Weg 30 01277 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.06.2021	ohne	Aktualisierung Geschosspläne nach brandschutztechnischer Ertüchtigung

Baublauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	10.02.2020	10.02.2020		
Bauende		27.07.2020		
Bauabnahme			05.11.2020	24.11.2020
Erläuterungen	Aufschaltung der BMA auf die Leitstelle – Forderung, da für 2 Zimmer kein 2. Rettungsweg vorhanden ist Ertüchtigung Haupteingangstür und Aufschaltung auf BMA – Forderung, da Haupteingangstür entgegen der geforderten Schlagrichtung öffnet.			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	7.300,00	4.274,43	- 3.025,57
Ausführung	27.504,05	34.578,49	+ 7.074,44
Sonstiges			
Gesamtkosten	34.804,05	38.852,92	+ 4.048,87
Zuweisungen	keine		

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Kostenerhöhungen entstanden durch die sehr komplizierte technische Nachrüstung der Haupteingangstür. Die einzusetzenden Bauteile mussten auf die Gesamtfunktion der bestehenden Tür und der Brandmeldeanlage abgestimmt und eingebaut werden.

40 Fr. Röder

Amtsleiter

40.34 Kaiser

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordnete, Amt 20.00, Fachamt