

Stadt Heidenau

Heidenau, den 2022-09-16

Bauamt

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau

Einrichtung

für **Kanalsanierung Haupt- und Nebenkanäle, Gabelsbergerstraße, Fröbelstraße, Körnerstraße**
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr.

53.80.01.01./090910/03901

53.80.01.01/422120

54.10.01.10/422120/00010

Planung**1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
ACI - Aquaproject Consult Ingenieurgesellschaft mbH	Gottfried-Keller-Str. 13, 01157 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
03.06.2019	ohne	Ingenieurvertrag LPH 5
05.12.2019	122/2019	Ingenieurvertrag LPH 6-8, örtl. Bauüberwachung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Ausführung**1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
BG Aarsleff Rohrsanierung GmbH / Heinz Lange Bauun- ternehmung GmbH	Radeburger Straße 172, 01109 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
17.12.2020	151/2020	Kanalsanierung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	15.03.2021	15.03.2021	-----	-----
Bauende	15.07.2021	23.08.2021	-----	-----
Bauabnahme	-----	-----	24.08.2021	14.09.2021
Erläuterungen				

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung			
53.80.01.01/090910/03901	62.000	42.288	
53.80.01.01/422120	20.000	12.911	
54.10.01.10/42120/00010	5.000	5.638	
Ausführung			
53.80.01.01/090910/03901	330.000	231.834	
53.80.01.01/422120	180.000	78.004	
54.10.01.10/42120/00010	65.000	143.577	
Sonstiges		0	0
Gesamtkosten			
53.80.01.01/090910/03901	392.000	274.122	117.878
53.80.01.01/422120	200.000	90.915	109.085
54.10.01.10/42120/00010	70.000	149.215	-79.215
Zuweisungen	297.097,36	182.250,78	114.846,58

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

Innerhalb der Baumaßnahme kam es zu einer Kostenverschiebung zwischen Reparatur Hausanschlüsse, Sanierung Straßeneinläufe und Inlinereinbau. Insgesamt erfolgte in der Baumaßnahme eine Kosteneinsparung in Höhe von 147.748 € gegenüber der Haushaltsplanung.

Für das Vorhaben wurden mit Bescheid vom 21.07.2019 Fördermittel in Höhe von 297.097,36 €, jedoch max. 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben über die Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft – RL SWW/2016 bewilligt.

Die Höhe des Zuschusses fiel um 114.846,58 € geringer aus, da die Sanierung der Straßeneinläufe nicht gefördert wird und die Kosten der Baumaßnahme insgesamt geringer wurden als geplant.

60.00 Berthel

Amtsleiter

60.21 Henschel /SG Tiefbau

Sachgebietsleiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, Erste Beigeordnete, 20.00, Fachamt