

## Berichtswesen

Baumaßnahme in **Mittelschule „J.-W.-v. Goethe“**

Einrichtung

für **Brandschutzmaßnahmen mit Bauleistungen**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2251.9400.01-001

### Planung

#### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Dipl.-Ing. T. Börner	Starnberger Str. 76 a, 24146 Kiel

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.04.2002	ohne	Planungsleistungen LPH 4 - 6

#### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauplanung Sachsen GmbH Büro Wagenlöhner	Königsteiner Str. 5, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
05.01.2004	ohne	Planungsleistungen gesamt (anteilig 6, 7-8)

### Ausführung

#### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Tischlerei Kreisel	Haeckelstr. 12 A, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
10.06.2004	61/2004	Rauchschtüren und Bauleistungen

#### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
H.-J. Uhlmann GmbH	Am Eichberg 20, 01824 Rosenthal-Bielatal

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
10.06.2004	62/2004	Elektro-, Brandmeldeanlage

## Sonstiges (Vermessung u. a.)

### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
TÜV Industrie Service GmbH	Drescherhäuser 5 d, 01159 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
06.07.2004	ohne	Erstellung Feuerwehr- und Fluchtwegpläne

### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

## Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	12.07.2004	21.06.2004		
Bauende	06.08.2004	07.10.2004		
Bauabnahme		07.10.2004		
Erläuterungen	Terminverschiebungen entstanden aufgrund der Lieferschwierigkeiten der Rauchschutztüren (1. Teillieferung: 09.08.2004, 2. Teillieferung: 17.08.2004)			

## Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	23.432,00	26.118,86	+ 2.686,86
Ausführung	213.179,00	170.121,09	- 43.057,91
Sonstiges	1.541,00	2.143,70	+ 602,70
<b>Gesamtkosten</b>	<b>238.152,00</b>	<b>198.383,65</b>	<b>- 39.768,35</b>
Zuweisungen	140.986,50	140.986,50	0,00

### Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Das Bauvorhaben wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Die weniger beanspruchten Kosten sind auf die Nichtrealisierung der Brandschutzmaßnahmen im Dachgeschoss (Bereich Modelleisenbahner) zurückzuführen.

\_\_\_\_\_  
Amtsleiter

\_\_\_\_\_  
Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt