

Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 2008-05-05

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau

Einrichtung

für Kanalsanierung Hauptsammler Süd II.1, Hauptstraße
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.7000.9500.02.004

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Gutachterbüro Schulz	Wehlener Str. 46, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.09.2006	086/2006	Ingenieurvertrag LPH 5 – 9, örtl. Bauüberwachung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
KMG Pipe Technologies GmbH	An der Brehnaer Str. 1, 06794 Glebitzsch

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
19.07.2007	085/2007	Kanalsanierungsarbeiten

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	18.06.2007	18.06.2007		
Bauende	31.08.2007	20.12.2007		
Bauabnahme			10.01.2008	13.02.2008
Erläuterungen				

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung	0,00	20.446,78	20.446,77
Ausführung	0,00	386.638,74	386.638,74
Sonstiges	0,00	0	0
Gesamtkosten	0,00	407.085,52	407.085,52
Zuweisungen	0	0	0

Erläuterung zur**Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen**

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Entsprechend Ausschreibung waren in diesem Kanalabschnitt nur partielle Sanierungen (Reparaturen) vorgesehen, deren Kosten finanziell im Verwaltungshaushalt eingestellt wurden. Während der Ausführung stellte sich der Kanalzustand derart schlecht dar, dass eine umfangreiche Sanierung (Einzug Inliner) in diesem Bereich vorgenommen werden musste.

Folgende Nachtragsvereinbarungen wurden abgeschlossen:

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 in Höhe von 340.833,68 €

Nachtragsvereinbarung Nr. 2 in Höhe von 21.108,42 €

Zur Deckung des Mittelbedarfs erfolgte folgende Mittelbereitstellung:

HH-Jahr 2007

390.000,00 €

9.276,41 €

2.919,98 €

Beschluss 085/2007 vom 19.07.2007

Mittelübertragung vom 17.03.2008

Mittelübertragung vom 17.03.2008

HH-Jahr 2008

4.396,27 €

492,86 €

Mittelübertragung vom 17.03.2008

Mittelübertragung vom 17.03.2008

Zuweisungen vom Land konnten keine beantragt werden, da die Maßnahme bereits begonnen war als die Notwendigkeit der investiven Sanierung durch Inliner- Einzug entschieden werden musste.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt