

Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 2012-02-16

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau

Einrichtung

für Kanalsanierung Haupt- und Nebenkanäle Rosa-Luxemburg-Straße
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 53.80.01.01/090910/09701 / 53.80.01.01/422100 / 54.10.01.10/422100

Planung

1. Auftragnehmer

| Name | Anschrift |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Ingenieur- und Gutachterbüro Schulz | Wehlener Str. 46, 01279 Dresden |

| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
|-----------------------|-----------------|--|
| 29.09./11.10.2010 | n. erforderlich | Ingenieurvertrag LPH 5-9, örtl. Bauüberwachung |
| | | |

2. Auftragnehmer

| Name | Anschrift |
|------|-----------|
| | |

| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| | | |
| | | |

Ausführung

1. Auftragnehmer

| Name | Anschrift |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Kanalservice Dresden GmbH | Salzburger Str. 63, 01279 Dresden |

| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 28.10.2010 | 102/2010 | Kanalsanierung |
| | | |

2. Auftragnehmer

| Name | Anschrift |
|------|-----------|
| | |

| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| | | |
| | | |

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

| | |
|------|-----------|
| Name | Anschrift |
| | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
| | | |
| | | |

2. Auftragnehmer

| | |
|------|-----------|
| Name | Anschrift |
| | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
| | | |
| | | |

Bauablauf

| | Datum lt. Auftrag | Datum tatsächlich | Bauabnahme am | Schlussrechnung vom |
|---------------|--|----------------------|------------------|------------------------|
| Baubeginn | 08.11.2010 | 09.11.2010 | | |
| Bauende | 17.12.2010 | 19.04.2011 | | |
| Bauabnahme | | | 19.04.2011 | 27.05.2011 |
| Erläuterungen | Witterungsbedingt konnten von Mitte November bis März keine Tiefbauarbeiten ausgeführt werden. | | | |

Investitionskosten

| | HH-Planung EUR | Abrechnung EUR | Differenz EUR |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Grunderwerb | 0 | 0 | 0 |
| Planung | | | |
| 53.80.01.01/090910/09701 | 5.000,00 | 4.000,00 | -1.000,00 |
| 53.80.01.01/422100 | 0 | 503,42 | 503,42 |
| 54.10.01.10/422100 | 500,00 | 1.694,90 | 1.194,90 |
| Ausführung | | | |
| 53.80.01.01/090910/09701 | 45.000,00 | 39.992,15 | -5.007,85 |
| 53.80.01.01/422100 | 0 | 5.145,48 | 5.145,48 |
| 54.10.01.10/422100 | 7.000,00 | 17.865,28 | 10.865,28 |
| Sonstiges | | | |
| Gesamtkosten | | | |
| 53.80.01.01/090910/09701 | 50.000,00 | 43.992,15 | -6.007,85 |
| 53.80.01.01/422100 | 0 | 5.648,90 | 5.648,90 |
| 54.10.01.10/422100 | 7.500,00 | 19.025,93 | 11.525,93 |
| Zuweisungen | | 0 | 0 |

Erläuterung zu Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Nach der im Rahmen der Eigenkontrollverordnung routinemäßig durchgeführten Begutachtung des Hauptkanals ergab sich umgehender Handlungsbedarf aufgrund fehlender Kanalstücke. Im Rahmen der Ausführungsplanung wurden dann weitergehende Untersuchungen im Nebenkanalbereich durchgeführt, die zu einer Kostenerhöhung geführt haben.

Folgende Nachtragsvereinbarung wurde abgeschlossen:

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom 13.04.2011 in Höhe von 2.545,17 EURO

60.00 Ullrich

Amtsleiter

60.21 Henschel /SG Abwasser

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt