

Terminablaufplan

Baumaßnahme: Pirnaer Straße von Geschwister-Scholl-Straße bis Max-Walther-Brücke

BA 1	Geschwister-Scholl-Straße bis <i>Einmündung</i> Johann-Sebastian-Bach-Straße
BA 2.1	Johann-Sebastian-Bach-Straße bis Dohnaer Straße <i>einschließlich der Kreuzungsbereiche Johann-Sebastian-Bach-Straße und Dohnaer Straße</i>
BA 2.2	Dohnaer Straße <i>ohne Kreuzungsbereich</i> bis Max-Walther-Brücke

Ausführung	2005: BA 1 und BA 2.2
	2006: BA 2.1

Ausführung

HH-Stelle:	2.6300.9500.00.202
HAR	13.238,55 EUR
Ansatz 2005	733.000,00 EUR
VE	588.000,00 EUR

Ausschreibung	BauAb. 2.2 / 2.1 Los 2	BauAb. 1 Los 1
• Öffentliche Ausschreibung		
Einreichung Ausschreibungstext	26.04.2005	26.04.2005
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungsblatt	29.04.2005	29.04.2005
Anforderung der Verdingungsunterlagen	06.05.2005	06.05.2005
Versand der Verdingungsunterlagen	09.05.2005	09.05.2005
Submission	23.05.2005	23.05.2005
Auswertung und Vergabevorschlag	30.05.2005	30.05.2005
Kontrolltermin Vorlage	31.05.2005	31.05.2005
Bieterinformation	30.05.2005	30.05.2005
Vorlage zur Vergabe BA (Abgabetermin)	03.06.2005	03.06.2005
Vorberatung zur Vergabe BA		16.06.2004
Vergabe BA	16.06.2005	
Vergabe Stadtrat		30.06.2005
Bindefrist	30.06.2005	15.07.2005
• Auftrag	17.06.2005	01.07.2005
Baubeginn BauAb. 1		01.08.2005
Bauende		15.12.2005
Baubeginn BauAb. 2.2	04.07.2005	
Bauende	04.11.2005	
Baubeginn BauAb. 2.1	01.03.2006	
Bauende	31.08.2006	

Vergabe BauAb. 2.2 erfolgt durch BA, diesbezüglich zusätzlicher Beschluss zur Ermächtigung des BA

Kontrolltermin Vorlage	25.04.2005
Vorlage zur Ermächtigung BA (Abgabetermin)	29.04.2005
Vorberatung BA	12.05.2005
Beschluss Stadtrat	26.05.2005

Pahl
Sachbearbeiter

Korrektur/Stand 2005-04-18