

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Kindertagesstätte „Regenbogen“, Fröbelstr.**

Einrichtung

für **Brandschutzmaßnahmen (Gebäudesanierung innen und außen)**
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.4752.9400.01-001 / 2.4752.9400.03-001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauentwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter – von Berg – Kretzschmar	Longuyoner Str. 6 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
21.06.2004	ohne	Erstellung Brandschutzkonzept
18.03.2005	ohne	Planungsleistungen Bau und Elektro LPH 4 - 8

Ausführung

1. Auftragnehmer (Los 1 – Bauleistungen)

Name	Anschrift
Tischlerei E. Landgraf	Ziegelstr. 13, 04720 Döbeln

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
09.02.2006	005 / 2006	Bauleistungen komplett (Abbruch, Tischler, Maurer, Maler, Trockenbau, Gerüst, Fliesen, Heizung)

2. Auftragnehmer (Los 2 – Elektroinstallationen)

Name	Anschrift
EMS Elektro Montagen & Service GmbH	Dippoldiswalder Str. 42 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
09.02.2006	006 / 2006	Elektroinstallationen

3. Auftragnehmer (Los 3 – Stahlbau / Fluchttreppe)

Name	Anschrift
Schlosserei Näke, Inhaber E. Opitz	Dresdner Str. 16 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
09.02.2006	007 / 2006	Schlosserarbeiten, Fluchttreppe

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	13.02.2006	13.02.2006		
Bauende	31.05.2006	18.07.2006		
Bauabnahme		18.07.2006		
Erläuterungen	Bauzeitverlängerung aufgrund der Realisierung während dem laufenden Betrieb der Kita (Einhaltung von Ruhezeiten)			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	-----	-----	-----
Planung	19.122,37	24.481,65	+ 5.359,28
Ausführung	80.652,68	innen 75.026,81 außen 34.971,58	+ 29.345,71
Sonstiges	1.300,00	1.531,20	+ 231,20
Gesamtkosten	101.075,05	136.011,24	+ 34.936,19
Zuweisungen	25.000,00	25.000,00	

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Mehrkosten entstanden durch die Gesamterneuerung der Elektroleitungen im Gebäude, da die alten, maroden Leitungen aufgrund der sicherheitstechnischen Anforderungen ausgetauscht werden mussten.

Fluchttreppe: Anpassungen und Änderungen bei der Verankerung der Stahltreppe am Gebäude verursachten Mehrkosten.

60.15 Kaiser

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt