

Stadt Heidenau

Heidenau, den 2022-09-16

Bauamt

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau

Einrichtung

für Regen- und Hochwasserpumpwerk Heidenau Nord
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr.

53.80.01.02/090910/00010**Planung****1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
ICL Ingenieure Consult	Königsbrücker Straße 49, 01099 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.09.2017	095/2017	Los 1 Objektplanung nach § 51 HOAI Ingenieurvertrag LPH 2-6

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
ICL Ingenieure Consult	Königsbrücker Straße 49, 01099 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.09.2017	096/2017	Los 2 Tragwerksplanung nach § 41 HOAI Ingenieurvertrag LPH 2-8, örtl. Bauüberwachung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
ACI-AQUAPROJECT CONSULT Ingenieurgesellschaft mbH	Gottfried-Keller-Str. 13, 01157 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.09.2017	097/2017	Los 3 Technische Ausrüstung nach § 55 HOAI Ingenieurvertrag LPH 2-9, örtl. Bauüberwachung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
BG Heinrich Lauber GmbH & Co. KG Bauunternehmung	Industriestr. 27, 01640 Coswig

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
26.03.2020	024/20	Los 1 Bautechnik

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
26.03.2020	025/2020	Los 2 Technische Ausrüstung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurgesellschaft für Bau- grund- und Altlastenuntersu- chung mbH	Jägerstraße 6, 01099 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
15.06.2020	ohne	Geotechnische Baubegleitung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
BHB Vermessung GmbH	Radebergerstr. 30, 01099 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.11.2017	ohne	Vermessung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Gerd Ahnert	Schillerstr. 21, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
19.02.2020	ohne	Prüfstatik Gebäude

4. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Falk Morlack	Königstraße 1, 01097 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.05.2020	ohne	Prüfstatik Baugrubenverbau

5. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH	Sophie-Charlotten-Str. 92, 14059 Berlin

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.05.2018	ohne	Schallgutachten

6. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig	Torgauer Platz 3, 04315 Leipzig

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
13.09.2018	ohne	Brandschutznachweis

7. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Dresdner Bohrgesellschaft mbH	Am Kohlenplatz 14, 01099 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
30.10.2019	ohne	Kampfmitteluntersuchung

8. Auftragnehmer

Name	Anschrift
APRO Ingenieurbüro GmbH	Am Haupttor, 06237 Leuna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
21.09.2018	ohne	Rohrstatik

9. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauteplan	Dresdner Landstraße 3, 01728 Bannewitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
21.04.2020	ohne	Sicherheitskoordinator

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn Los 1	04.05.2020	04.05.2020	-----	-----
Bauende Los 1	02.04.2021	15.07.2021	-----	-----
Bauabnahme Los 1	-----	-----	22.07.2021	30.08.2021
Baubeginn Los 2	01.12.2020	25.01.2021	-----	-----
Bauende Los 2	02.04.2021	22.07.2021	-----	-----
Bauabnahme Los 2	-----	-----	22.07.2021	17.11.2021
Erläuterungen	Die Bauzeit hat sich aufgrund umfangreicher Planungsänderungen und daraus resultierenden Mehraufwendungen verlängert			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung 53.80.01.02/090910/00010	500.000	544.090	
Ausführung 53.80.01.02/090910/00010	2.950.000	3.120.524	
Sonstiges 53.80.01.02/090910/00010	80.000	89.544	
Gesamtkosten 53.80.01.02/090910/00010	3.530.000	3.754.158	-224.158
Zuweisungen	1.365.485	1.365.485	0

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

Aufgrund der Bauzeitverlängerung und Anpassungsarbeiten in der Planung kam es zu ca. 6 % Mehrkosten gegenüber den geplanten Mitteln.

Für das Vorhaben wurden mit Bescheid vom 24.09.2019 Fördermittel in Höhe von 1.365.485€ über die Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft – RL SWW/2016 bewilligt. Eine Aufstockung aufgrund gestiegener Baukosten war nicht gegeben.

60.00 Berthel

Amtsleiter

60.21 Henschel /SG Tiefbau

Sachgebietsleiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, Erste Beigeordnete, 20.00, Fachamt