

Stadt Heidenau
 Amt für Schule und Familie
 SG Gebäudeverwaltung

Heidenau, den 08.04.2022

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Astrid-Lindgren Grundschule**

Einrichtung

für **Umsetzung Brandschutzkonzept**

Maßnahme

Buchungsstelle: **51.10.05.31 / 090900/ 10009**

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Architektur- und Ingenieur- büro Klieber & Partner	Clara-Zetkin-Straße 5, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
05.07.2018	ohne	Objektplanung Leistungsphase 1-9

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
PEP GmbH	Max-Meutzner-Weg 4, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
16.02.2018	ohne	Elektroplanung Leistungsphase 1-9

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Vogel Bau GmbH	Dresdner Straße 46, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
23.06.2020	ohne	Los 1 - Bauhauptleistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Trockenbau Großer	Hauptstraße 109 A, 01816 Langenhennersdorf

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
26.06.2020	ohne	Los 2 – Trockenbau

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Tischlerei Udo Gelfert	Talstraße 7, 01738 Dorfhain

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.06.2020	070/2020	Los 3 – Tischler inkl. RWA

4. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Tischlerei Udo Gelfert	Talstraße 7, 01738 Dorfhain

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.06.2020	071/2020	Los 4 - Glaselemente

5. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Malerbetrieb Christian Kotte	Lohmener Straße 9, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
25.06.2020	ohne	Los 5 – Maler + Bodenbelagsarbeiten

6. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Götz-Gebäudemanagement Nord GmbH & Co. KG	Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
Rahmenver- trag	ohne	Los 6 - Bauendreinigung

7. Auftragnehmer

Name	Anschrift
EMS GmbH	Dippoldiswalderstraße 42, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.06.2020	069/2020	Los 10 - Elektroarbeiten

8. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Otto Näke	Müglitztalstraße 14, 01809 Dohna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.07.2020	ohne	Fliesenlegearbeiten

9. Auftragnehmer

Name	Anschrift
HKS Klempner- und Installations GbR	Dresdner Str. 4, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
22.07.2020	ohne	Lieferung & Montage Ausgussbecken

10. Auftragnehmer

Name	Anschrift
B&K Nachrichten- und Elektrotechnik GmbH	Birkigter Straße 11, 01705 Freital

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
06.07.2020	ohne	Lieferung & Montage Wählgerät

11. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bredner GmbH	An der Elbe 6, 01814 Bad Schandau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
10.06.2021	098/2021	Dacharbeiten

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro f. Umwelt-schadstoffe Dipl.-Ing. Frank Schmidt	Fasanenweg 66, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
03.06.2020	ohne	Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
IBK Braun + Kluger Partnerschaft	Am Ziegenrücken 18, 01809 Dohna OT Meusegast

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
02.08.2017	ohne	Bauüberwachung / Brandschutzprüfung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
SGB mbH	Steubenstraße 37, 99423 Weimar

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
23.06.2020	ohne	Prüfung RWA SächsTechPrüfVO

4. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro Technische Sicherheit GmbH	Hallstädter Str. 12a, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
26.06.2020	ohne	Prüfung BMA & SiBel SächsTechPrüfVO

5. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro für Bauplanung und Baustatik	Burglehnstraße 4, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
06.01.2020	ohne	Statische Überprüfung Keller / 1.OG und Dach

5. Auftragnehmer

Name	Anschrift
SAXOTEST Ing. GmbH	Kaitzgrund 1, 01217 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.02.2022	ohne	Bohrkernentnahme Dach

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	20.07.2020	20.07.2020		
Bauende	19.02.2021	15.04.2021		
Bauabnahme			verschiedene	
Erläuterungen	Umsetzen des in 03/2017 erstellten Brandschutzkonzeptes: Tausch bzw. Einbau von Türen und Glaselementen, Errichten von Trockenbauwänden, Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf einen Sicherheitsdienst sowie AMOK-Anlage, Errichten von Rauch- und Wärme-Abzugs-Anlagen und Sicherheitsbeleuchtung, Herstellen einer sog. harten Bedachung (Brandschutznachweis), Maler- und Bodenbelagsarbeiten.			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	entfällt	Entfällt	entfällt
Planung	60.133,96	87.113,34	+26.979,38
Ausführung	471.047,00	422.047,50	-48.999,50
Sonstiges	4.935,50	4.666,35	-269,15
Gesamtkosten	536.116,46	513.827,19	-22.289,27
Zuweisungen			

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Die Mehrkosten im Bereich der Elektro-Planung sind aufgrund der Erneuerung der AMOK-Anlage und der Erweiterung der elektroakustischen Anlage entstanden.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordnete, Amt 20.00, Fachamt