

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Astrid-Lindgren-Grundschule Mügeln**

Einrichtung

für **Brandschutzmaßnahmen**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2113.9400.01-001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Dipl.-Ing. T. Börner	Starnberger Str. 76 a, 24146 Kiel

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.04.2002	ohne	Planungsleistungen LPH 4 - 6

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauentwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter- von Berg-Kretzschmar	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
01.09.2003	ohne	Planungsleistungen LPH 7 - 8

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Tischlerei Kreisel	Haeckelstr. 12 A, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
13.11.2003	125/2003	Rauch-, Brandschutztüren, Gefahrmeldeanlage

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
TÜV Industrie Service GmbH	Drescherhäuser 5 d, 01159 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
30.06.2004	ohne	Erstellung Feuerwehr- und Fluchtwegpläne

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	01.12.2003	01.12.2003		
Bauende	27.02.2004	24.02.2004		
Bauabnahme		01.04.2004		
Erläuterungen	Die Spezialleistungen: Einbau Gefahrmeldeanlage mit Aufschaltung der Signale zu den Technischen Dienste Heidenau konnte erst nach Komplettfertigung der Türen einschl. Elektro erfolgen.			

Investitionskosten (gem. Bauausgabebuch)

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	12.110,40	9.011,33	- 3.099,07
Ausführung	102.556,00	86.467,39	- 16.088,61
Sonstiges	1.245,84	1.739,32	+ 493,48
Gesamtkosten	115.912,24	97.218,04	- 18.694,20
Zuweisungen	86.934,00	72.913,53	-14.020,47

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Das Bauvorhaben wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Die weniger beanspruchten Kosten sind auf günstigere Angebote zurückzuführen.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt