

Berichtswesen

Baumaßnahme in Kita „Regenbogen“, Fröbelstr. 2

Einrichtung

für Gebäudesanierung außen - Dach
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.4752.9400.03-001

Planung

1. Auftragnehmer

| Name | Anschrift |
|--|----------------------------------|
| Bauentwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter-von Berg-Kretzschmar | Longuyoner Str. 6 01796 Pirna |

| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| 11./22.08.2003 | ohne | Planungsleistungen LPH 1 - 3 |
| 27.05.2004 | ohne | Planungsleistungen LPH 5 - 8 |

Baubeschluss

| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| 10.06.2004 | 69 / 2004 | Baubeschluss Dacherneuerung |
| | | |

Ausführung

1. Auftragnehmer

| Name | Anschrift |
|-------------------------------------|--|
| Kegel & Hossmanng Gerüstbau GmbH | Industriegelände Straße B 02977 Hoyerswerda |

| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
|-----------------------|---------------|---------------------------|
| 24.08.2004 | ohne | Gerüstbauarbeiten (Los 1) |
| | | |

2. Auftragnehmer

| Name | Anschrift |
|---|---|
| Dachdecker Mattheus Dres- den Ost GmbH | Straße des Friedens 14 01328 Dresden |

| Vergabe vom: Datum | Beschluss-Nr. | Beschreibung der Leistung |
|-----------------------|---------------|---|
| 16.09.2004 | 82 / 2004 | Dachdeckerarbeiten einschl. Bauleistungen |
| | | |

Bauablauf

| | Datum lt. Auftrag | Datum tatsächlich | Bauabnahme am | Schlussrechnung vom |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Baubeginn | 27.09.2004 | 28.09.2004 | / | / |
| Bauende | 19.11.2004 | 16.11.2004 | | |
| Bauabnahme | | 23.11.2004 | | |
| Erläuterungen | | | | |

Investitionskosten

| | HH-Planung EUR | Abrechnung EUR | Differenz EUR |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Grunderwerb | | | |
| Planung | 9.860,00 | 5.985,40 | 3.874,60 |
| Ausführung | 65.656,00 | 38.773,55 | 26.882,45 |
| Sonstiges | | | |
| Gesamtkosten | 75.516,00 | 44.758,95 | 30.757,05 |
| Zuweisungen | | | |

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Die Gesamtleistung: Dacherneuerung konnte aufgrund der Ausschreibungsergebnisse kostengünstig ausgeführt werden.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt