

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Kindertagesstätte „Kunterbunt“, Werner – Seelenbinder - Str.**

Einrichtung

für **Brandschutzmaßnahmen**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.4644.9400.01-001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauentwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter-von Berg-Kretzschmar	Longuyoner Str. 6 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
22.08.2003	ohne	Erstellung Brandschutzkonzept
27.05.2004	ohne	Planungsleistungen Bau und Elektro LPH 4 - 8

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
HLS-Ingenieurbüro Schumann	Rudolf-Renner-Str. 74, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.10.2005	ohne	Umplanung Heizungsanlage in betroffenen Bereichen

Ausführung

1. Auftragnehmer (Los 1 – Bauleistungen gesamt)

Name	Anschrift
Tischlerei Winkler	Gewerbegebiet, 01561 Lampertswalde

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.12.2005	155 / 2005	komplette Bauleistungen (Abbruch, Tischler, Maurer, Maler, Fußboden, Fliesen, Trockenbau, Metallbau, Heizung)

2. Auftragnehmer (Los 2 – Elektro)

Name	Anschrift
Elektro Noack GmbH	Rudolf-Renner-Str. 50, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.12.2005	156 / 2005	Elektroinstallationen

Sonstiges

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
TÜV Süd Life Service GmbH Dresden	Drescherhäuser 5 d, 01159 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
26.06.2006	ohne	Erstellung Fluchtweg-, Rettungsweg- und Feuerwehrpläne

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	16.12.2005	16.12.2005		
Bauende	31.03.2006	27.04.2006		
Bauabnahme		27.04.2006		
Erläuterungen	Verlängerung der Bauzeit aufgrund von zusätzlich notwendigen Bauleistungen und Mehrleistungen Elektro.			

Investitionskosten (gem. Bauausgabebuch)

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	-----	-----	-----
Planung	23.780,00	24.398,30	+ 618,30
Ausführung	87.620,00	99.034,44	+ 11.414,44
Sonstiges	1.300,00	1.461,60	+ 161,60
Gesamtkosten	112.700,00	124.894,34	+ 12.194,34
Zuweisungen	50.000,00	50.000,00	

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Bauleistungen: Erhöhung der Kosten durch während der Bauausführung vorgefundene, nicht brandschutzgerecht verschlossene Deckendurchführungen aller brennbaren Ver- und Entsorgungsleitungen (Nachtrag: rd. 6.400,00 EUR)

Elektroleistungen: Erhöhung der Kosten aufgrund der Herstellung von Pressverbindungen in allen Klemmkästen - sicherheitstechnische Anforderung (Nachtrag: rd. 3.000,00 EUR)

Planung: erhöhtes Honorar aufgrund von zusätzlichen Bauleistungen und zusätzlichen Prüfgebühren für die Brandschutzplanung (Zwischenprüfung, Endabnahme) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

60.15 - Kaiser

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt