



**1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Gartenbau-Baumpflege Fleischer	01259 Dresden, Meußlitzer Straße 27

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
21.03.2005	nicht erforderlich	Baumfällung und Stubbenfräsen

**2. Auftragnehmer**

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

**Bauablauf**

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn		01.08.2005	<del> </del>	<del> </del>
Bauende	26.08.2005	07.10.2005		
Bauabnahme			18.10.2005	02.11.2005
Erläuterungen	Baubeginn und Bauende standen in Abhängigkeit vom Baufortschritt Kanalbau			

**Investitionskosten**

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0,00	0,00	0,00
Planung	0,00	4.958,30	4.958,30
Ausführung	0,00	194.816,99	194.816,99
Sonstiges	0,00	2.528,80	2.528,80
Gesamtkosten	0,00	202.304,09	202.304,09
Zuweisungen	0,00	148.009,00	148.009,00

**Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen**

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)

▼

Beschluss Nr. 050/2005 v. 28.04.2005 APL Mittelbereitstellung in Höhe von 166.000,00 EUR  
 Entscheidung BM v. 25.08.2005 APL Mittelbereitstellung in H. v. 39.500,00 EUR, Informationsvorlage Nr. 107/2005 v. 15.09.2005

60.21 Pahl

\_\_\_\_\_  
 Amtsleiter

\_\_\_\_\_  
 Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt