

Berichtswesen

Baumaßnahme in Schule Mügeln (Grund- und Förderschule)

Einrichtung

Für Erneuerung der Sanitäranlagen
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2113.9400.02.001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro Sachse	Tolkewitzer Str. 90, in 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
17.05.2002	ohne	Kompl. Planung (LPH 1-9) für TGA und ELT
etappenweise		

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Architekturbüro Sturm	Hanns-Rothbarth Str. 9, in 01237 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
17.05.2002	ohne	Kompl. Planung (LPH 1-9) für Bauleistungen
etappenweise		

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Matthias Kloo	Pestalozzistr. 2a, in 01847 Lohmen

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.06.2006	054/2006	Heizung/Lüftung/Sanitär (Los 1)

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
PTF-Bau Meißen GmbH	Großenhainerstr. 67, in 01662 Meißen

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.06.2006	055/2006	Bauleistungen (Los 2)

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
H.-J. Uhlmann GmbH	Am Eichberg 20, OT Bielatal, 01824 Rosenthal-Bielatal

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
09.06.2006	ohne	Elektroinstallation (Los 3)

Sonstiges

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro Braun	Tornaer Ring 27, in 01239 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
07.06.2006	ohne	Sicherheitskoordination

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	24.07.2006	21.07.2006		
Bauende	01.09.2006	08.09.2006		
Bauabnahme	01.09.2006	01./08.09.2006		
Erläuterungen				

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz (Abrechng. – HH-Planung) EUR
Grunderwerb	----	----	
Planung	57.455,00	48.737,75	- 8.717,25
Ausführung	312.868,00	264.777,44	- 48.090,56
Sonstiges	----	----	
Gesamtkosten	370.323,00	313.515,19	- 56.807,81
Zuweisungen	183.696,00	154.173,90	- 29.522,10

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Die Kostenminderungen entstanden aufgrund günstiger Angebote (insbes. Fa. Kloo`, TGA)

Die Zuwendungen wurden mit einem Fördersatz von 50,0 % ermittelt. Allerdings sind die zuwendungsfähigen Beträge etwas geringer als die Gesamtkosten (HH-Planung: 367.390,52 EUR; Abrechnung: 308.347,80 EUR), da nur die Mindestanzahl der nach der Schulbaurichtlinie erforderlichen WC/Waschbecken anerkannt wurden.

Im Ergebnis sind 29.522,10 EUR an die Förderstelle zurückzuzahlen.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt