

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Pestalozzi – Gymnasium**

Einrichtung

für **Fachkabinett Bio, Phy (Umbau Zimmer 1)**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2311.9400.01.001 / 2.2311.9400.05.001 / 2.2311.9350.01.001

Planung

1. Auftragnehmer : Bauplanung

Name	Anschrift
Bau-Entwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter – von Berg	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
06.07.2006	ohne	Erstellung Entwurfsplanung (LPH 3)
22.04.2008	ohne	Ausführungsplanung (LPH 5) , Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)
17.07.2008	ohne	Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7), Objektüberwachung (LPH 8)

2. Auftragnehmer: Elektroplanung

Name	Anschrift
Ingenieurbüro Ulbrich	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
22.04.2008	ohne	LPH 6 bis 8 Elektro

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauunternehmen A. Zimmermann GmbH	Müglitztalstr. 21 a, 01768 Glashütte / OT Schlottwitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
20.06.2008	ohne	Los 1 – Bauleistungen

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
HKS Klempner- und Installations GbR	Dresdner Str. 4, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
20.06.2008	ohne	Los 2.1 – Gas, Wasser, Abwasser

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Elektro M. Knoch	Pirnaer Str. 14, 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
20.06.2008	ohne	Los 2.2 - Elektro

4. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Aschekowski GmbH	Rosa – Luxemburg – Str. 49, 06773 Gräfenhainichen

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
20.06.2008	ohne	Los 3 - Verdunklung

5. Auftragnehmer

Name	Anschrift
SCS GmbH	Rosenschulweg 5 a, 01257 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
20.06.2008	ohne	Los 4 – Zimmerer, Bodenbelag

6. Auftragnehmer

Name	Anschrift
ISE Systemeinrichtungen GmbH & Co.KG	

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.07.2008	072/2008	Los 5 – Medienlifte, Möbel

Sonstiges

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
OptiNet GmbH & Co. KG	Bismarkstr. 56, 01257 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
15.07.2008	ohne	Verkabelung, Netzwerksteuerung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	14.07.2008	14.07.2008		
Bauende	26.09.2008	26.09.2008		
Bauabnahme		09.10.2008		
Erläuterungen				

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	7.140,00	15.419,84	+ 8.279,84
Ausführung	92.645,67	92.895,57	+ 249,90
bewegl. Ausstattung	11.491,83 *	15.651,13 *	+ 4.159,30
Gesamtkosten	111.277,50	123.966,54	+ 12.689,04
Zuweisungen	59.871,40		

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



* bewegliche Ausstattung: Möbel sind nicht zuwendungsfähig.

Die Planungskosten übersteigen den Planungsansatz, da statische Probleme im Zuge der Deckenbefestigung der Unterkonstruktion der Medienlifte und der Brandschutzdecke auftraten und vor Erbringung der jeweiligen Leistung geklärt werden mussten.

Die Kosten für die Ausstattung des Fachkabinetts mit beweglichem Inventar übersteigt die Plansumme aus ff. Gründen:

- Anstatt einer Pylonentafel wurde eine moderne Quickboardanlage (Whiteboard mit einer interaktiven Tafel) eingebaut
- Die Beleuchtung gehört mit zu den Medienliften der Firma ISE und zählt deswegen als Einheit unter der Anschaffung beweglicher Sachen, geplant waren die Kosten für die Beleuchtung über Bau-Elektro
- Eine Schrankwand für diesen Raum war nicht geplant, ist aber für die Bereitstellung und Lagerung von gesundheits- und umweltgefährdenden Substanzen in Fachkabinetten erforderlich.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt 40 und 60