

Stadt Heidenau  
Bauamt

Heidenau, den 24.05.2011

## Berichtswesen

Baumaßnahme in **Sporthalle Ernst – Schneller – Str. 14, KP-II-Maßnahme**

Einrichtung

**Erneuerung Heizung, Lüftung, Unterhangdecken**  
für **(energetische Sanierung der Sporthalle – innen)**

Maßnahme

Buchungsstelle / Maßnahme Nr. 11.14.10.50 / 090900 / 10001

### Planung

#### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
BauEntwurf Pirna GmbH	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
15.06.2009	ohne	Erstellung Brandschutzkonzept
14.04.2009	ohne	LPH 5 - 8 Gebäudeplanung

#### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ing.-Büro für Elektrotechnik Uwe Milde	Am Hufenberg Nr. 3, 01731 Kreischa - Lungkwitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.04.2009	ohne	LPH 2 - 3, 5 - 8 Elektroplanung

#### 3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Planungsbüro Hühne GmbH	Steinplatz 6a, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.04.2009	ohne	LPH 2 - 3 Planung Heizung, Lüftung, Sanitär
11.06.2009	079/2009	LPH 5 - 8 Planung Heizung, Lüftung, Sanitär

#### 4. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ing.-Büro für Bauplanung und Baustatik Albrecht Böhner	Gartenstr. 30, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
15.01.2010	ohne	Überprüfung Statik, Kontrolle freigelegtes Stahltragwerk, statische Nachweise und Abnahmen

### **5. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Schirmer GmbH Beratende Ingenieure	Radeburger Str. 124 01109 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.10.2009	ohne	Prüfung Raumakustik

## **Ausführung**

### **1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Gerüstbau und Verleih Frank Oertel GmbH	Dresdner Str. 46 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.05.2009	ohne	Rollgerüst für Prüfung Dach-Stahltragwerk
05.10.2009	ohne	Rollgerüst für Prüfung der alten Kassettendecke

### **2. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
HSH Abbruch – Entkernung - Asbest Holger Heyn	Rudolf – Breitscheid – Str. 29 – 31 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
03.12.2009	145/2009	Los 1 - Demontagearbeiten

### **3. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
EMS Elektro Montagen & Service GmbH	Dippoldiswalder Str. 42 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
03.12.2009	146/2009	Los 6 - Elektrotechnik

### **4. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
HKS Klempner- und Installations GbR	Dresdner Str. 4 01809 Heidenau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
04.01.2010	ohne	Los 7 - Heizungstechnik

### **5. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
KLUGE Klima-Filtertechnik GmbH	Stuttgarter Str. 25 01189 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.01.2010	003/2010	Los 5 - Lüftungstechnik

### **6. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
EKI – Therm GmbH & Co.KG	An der Andreas - Kirche 12, 59909 Bestwig - Velmede

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.01.2010	004/2010	Los 4 – Deckenbau Halle (Heizung + Decke)

### **7. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Gebr. Mielke Bau GmbH	Ankerstr. 1, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.02.2010	007/2010	Los 3 – Unterhangdecken im Sanitärtrakt

### **Sonstiges** (Vermessung u. a.)

#### **1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

### **Bauablauf**

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	04.01.2010	04.01.2010		
Bauende	16.04.2010	23.04.2010		
Bauabnahme			26.04.2010	
Erläuterungen				

## Investitionskosten

	HH-Planung Antrag 2009 EUR	Aufstockungs- antrag vom 19.11.2010 EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb				
Planung	70.286,12	88.928,06	88.928,06	
Ausführung	453.213,88	473.340,31	473.340,31	
Sonstiges				
<b>Gesamtkosten</b>	<b>523.500,00</b>	<b>562.268,37</b>	<b>562.268,37</b>	
Zuweisungen	418.800,00	<b>476.590,15</b> * gem. Ände- rungsbescheid der SAB vom 14.03.2011		

### Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Aufgrund der speziellen Dachtragkonstruktion waren umfangreiche statische Untersuchungen erforderlich. Besondere Berechnungen mussten zu den Abhängungen der neuen Decke Heiz-Paneel-Decke und unbeheizte Paneel-Decke erfolgen. Weiterhin wurde im Zuge der Sanierung die Raumakustik der Sporthalle untersucht.

Bei den Bauleistungen musste zur Untersuchung der Dachtragkonstruktion an mehreren Stellen ein Gerüst aufgebaut werden. Zusätzliche unbeheizte Paneel-Decken wurden im Sportgeräteraum eingebaut. Zur optischen Verschönerung des Eingangsbereiches und der Wandflächen in der Sporthalle wurden zusätzliche Malerarbeiten notwendig.

\* Der ausgewiesene Zuwendungsbetrag beinhaltet auch die Nachförderung der Brandschutzmaßnahmen.

Die Investitionsabrechnung der Brandschutzmaßnahmen erfolgte bereits mit der Vorlage 126/2010.

Die Zahlung der Fördermittel erfolgte vorerst ohne Schlussrate (5 %) in Höhe von 23.829,51 €

\_\_\_\_\_  
Amtsleiter

60.23, Frau Kaiser

\_\_\_\_\_  
Sachbearbeiter

### Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt