

Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 2012-02-03

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau

Einrichtung

für **Abwasserkanal Elbstraße**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. **53.80.01.01./090910/02301**

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
d+p dänekamp und partner	Heidestraße 19, 01454 Radeberg

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
15.07./06.08.2010	n. erforderlich	Ingenieurvertrag LPH 1, 3, 5-7, örtl. Bauüberwachung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Holger Haupt Baugeschäft GmbH & Co.KG	Winckelmannstr. 12, 01728 Bannewitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.10.2010	099/2010	Kanal- und Tiefbauarbeiten

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	25.10.2010	03.11.2010		
Bauende	26.11.2010	09.03.2011		
Bauabnahme			15.03.2011	29.03.2011
Erläuterungen	Witterungsbedingt konnten von Mitte November bis März keine Tiefbauarbeiten ausgeführt werden.			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung	5.500,00	4.541,23	-958,77
Ausführung	22.500,00	46.813,52	24.313,52
Sonstiges		0	0
Gesamtkosten	28.000,00	51.354,75	23.354,75
Zuweisungen		0	0

Erläuterung zur**Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen**

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Die Mehrkosten in Höhe von 23.354,75 € ergaben sich durch Erweiterung des Leistungsumfanges. Im Rahmen der Planung erfolgte eine Leistungserweiterung hinsichtlich Verpressung des Altkanals sowie Erneuerung der bestehenden Tageswassereinläufe und Anbindung dieser an den neuen Kanal. Während der Ausführung wurde von Seiten des Rechts- und Ordnungsamtes eine ständige Befahrbarkeit der Straße gefordert, so dass die Leistung nicht wie geplant unter Vollsperrung ausgeführt werden konnten.

Zur Deckung des Mittelbedarfs erfolgte folgende Mittelbereitstellung:

- Mittelübertragung vom 08.09.2010 in Höhe von 16.000,00 €
- Mittelübertragung vom 27.04.2011 in Höhe von 7.500,00 €

Folgende Nachtragsvereinbarung wurde abgeschlossen:

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom 13.01.2011 in Höhe von 11.353,55 EURO

60.00 Ullrich

Amtsleiter

60.21 Henschel /SG Abwasser

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt