

Stadt Heidenau

Heidenau, den 2012-02-03

Bauamt

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau

Einrichtung

für Kanalsanierung Haupt- und Nebenkanäle Heinrich-Heine-Straße
MaßnahmeHH-Maßnahme Nr. **53.80.01.01./090910/05201 und 53.80.01.01/422100****Planung****1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Ingenieur- und Gutachterbüro Schulz	Wehlener Str. 46, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
18.06./02.07.2010	n. erforderlich	Ingenieurvertrag LPH 3, 5-9, örtl. Bauüberwachung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Ausführung**1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Kanalservice Dresden GmbH	Salzburger Str. 63, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
16.09.2010	092/2010	Kanalsanierung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	04.10.2010	04.10.2010		
Bauende	17.12.2010	18.04.2011		
Bauabnahme			19.04.2011	26.05.2011
Erläuterungen	Witterungsbedingt konnten von Mitte November bis März keine Tiefbauarbeiten ausgeführt werden.			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung			
53.80.01.01/090910/05201	9.000,00	13.082,56	4.082,56
53.80.01.01/422100	3.000,00	4.274,57	1.274,57
Ausführung			
53.80.01.01/090910/05201	89.000,00	80.767,73	-8.232,27
53.80.01.01/422100	30.500,00	44.009,97	13.509,97
Sonstiges		0	0
Gesamtkosten			
53.80.01.01/090910/05201	98.000,00	93.850,29	-4.149,71
53.80.01.01/422100	33.500,00	48.284,54	14.784,54
Zuweisungen		0	0

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Innerhalb der Baumaßnahme kam es zu einer Kostenverschiebung zwischen Reparatur und Inlinereinbau. Die Mehrkosten von insgesamt 10.488,80 € waren u.a. durch zusätzliche Arbeiten im Bereich der Hausanschlüsse sowie umfangreichere Straßenbauarbeiten bei der offenen Erneuerung der Nebenkanäle erforderlich, was zu Mengenmehrungen geführt hat.

Folgende Nachtragsvereinbarungen wurden abgeschlossen:

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom 03.03.2011 in Höhe von 1.703,85 EURO

Nachtragsvereinbarung Nr. 2 vom 28.04.2011 in Höhe von 2.025,98 EURO

60.00 Ullrich

Amtsleiter

60.21 Henschel /SG Abwasser

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt