

Stadt Heidenau  
Bauamt

Heidenau, den 2012-02-16

## Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau

Einrichtung

für Kanalsanierung Haupt- und Nebenkanäle Geschwister-Scholl-Straße,

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 53.80.01.01/090910/04101 / 53.80.01.01/422100

## Planung

### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieur- und Gutachterbüro Schulz	Wehlener Str. 46, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
26.05./31.05.2011	n. erforderlich	Ingenieurvertrag LPH 5-9, örtl. Bauüberwachung

### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

## Ausführung

### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH	Radeburger Str. 172, 01109 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
30.06.2011	047/2011	Kanalsanierung

### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

## Sonstiges (Vermessung u. a.)

### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

## Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	18.07.2011	15.08.2011	/	/
Bauende	14.10.2011	20.10.2011		
Bauabnahme			20.10.2011	01.12.2011
Erläuterungen				

## Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung			
53.80.01.01/090910/04101	6.000,00	20.926,17	14.926,17
53.80.01.01/422100	10.000,00	6.320,79	-3.679,21
Ausführung			
53.80.01.01/090910/04101	53.000,00	164.701,49	111.701,49
53.80.01.01/422100	170.000,00	94.808,67	-75.191,33
Sonstiges			
Gesamtkosten			
53.80.01.01/090910/04101	59.000,00	185.627,66	126.627,66
53.80.01.01/422100	180.000,00	101.129,46	-78.870,54
Zuweisungen Kanalbeitrag K 8773	46.000,00	51.681,39	5.681,39

### **Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen**

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



---

Im Rahmen der vor der Ausschreibung nochmals durchgeführten Kamerabefahrung wurde festgestellt, dass die ursprünglich vorgesehenen Reparaturen am Kanal technisch nicht mehr sinnvoll sind. Aufgrund der stark vorangeschrittenen Betonkorrosion musste zwingend ein Inliner über eine Länge von ca. 280 m anstatt auf einer bisher geplanten Länge von 24 m eingebaut werden. Es kam somit zu einer Verschiebung der finanziellen Mittel vom Ergebnishaushalt in den investiven Haushalt.

Zur Deckung des Mittelbedarfs erfolgte folgende Mittelbereitstellung:

- Budgetumbuchung gem. Vorlage 062/2011 vom 16.06.2011 in Höhe von 70.000,00 €

Folgende Nachtragsvereinbarung wurde abgeschlossen:

Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom 05.10.2011 in Höhe von 1.215,89 EURO

Gemäß Ortsdurchfahrtrichtlinie wurde vom Landkreis ein Zuschuss zur Mitbenutzung des Kanals gezahlt. Die Mehreinnahmen ergaben sich dabei aufgrund des geänderten Sanierungsverfahrens und damit einer höheren Abschreibungsdauer (50 Jahre für Inliner).

---

60.00 Ullrich

Amtsleiter

60.21 Henschel /SG Abwasser

Sachbearbeiter

#### Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt