

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Mittelschule „J.-W.-v. Goethe“**

Einrichtung

für **Sanierung 5 Klassenzimmer für Ganztagsbetreuung**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2251.9400.01-001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauplanung Sachsen GmbH, Büro Wagenlöhner	Königsteiner Str. 5, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
07.11.2003	ohne	Planungsleistungen Bau (Kleinauftrag 8 % der Baukosten)

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
EPlan & Projektmanagement Büro Reichelt	Bergstr. 10, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
02.11.2004	ohne	Planungsleistungen Elektro (Kleinauftrag nach Stunden)

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Peter Peschke	Poststr. 9, 01814 Bad Schandau

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
28.10.2004	102/2004	Putz, Maler, Belag, Trockenbau, Tischler, TGA

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	08.11.2004	09.11.2004		
Bauende	19.02.2005	04.03.2005		
Bauabnahme		07.03.2005		
Erläuterungen	Es wurden zusätzliche Leistungen im Klassenzimmer Nr. 22 (ebenfalls Ganztagsbetreuung) durchgeführt.			

Investitionskosten (gem. Bauausgabebuch)

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	6.600,00	6.427,27	- 172,73
Ausführung	80.055,34	66.149,16	- 13.906,18
Sonstiges/Ausstattung	22.258,02	18.563,56	- 3.694,46
Gesamtkosten	108.913,36	91.139,99	- 17.773,37
Zuweisungen	85.023,73	71.139,52	-13.884,21

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Das Bauvorhaben wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Die weniger beanspruchten Kosten sind auf ein günstigeres Ausschreibungsergebnis zurückzuführen.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt