

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Heinrich-Heine-Grundschule**

Einrichtung

für **Brandschutzmaßnahmen**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2111.9400.01-001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Dipl.-Ing. T. Börner	Starnberger Str. 76 a, 24146 Kiel

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.04.2002	ohne	Planungsleistungen LPH 4 - 6

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauentwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter- von Berg-Kretzschmar	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
01.09.2003	ohne	Planungsleistungen LPH 7 - 8

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Tischlerei Landgraf	Ziegelstr. 13, 04720 Döbeln

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
13.11.2003	124/2003	Rauch-, Brandschutztüren, Gefahrmeldeanlage

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
TÜV Industrie Service GmbH	Drescherhäuser 5 d, 01159 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
30.06.2004	ohne	Erstellung Feuerwehr- und Fluchtwegpläne

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	01.12.2003	01.12.2003		
Bauende	27.02.2004	26.02.2004		
Bauabnahme		28.04.2004		
Erläuterungen	Die Spezialleistungen: Einbau Gefahrmeldeanlage mit Aufschaltung der Signale auf die Wachgesellschaft konnte erst nach Komplettfertigung der Türen einschl. Elektro erfolgen.			

Investitionskosten (gem. Bauausgabebuch)

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	4.640,00	5.845,63	+ 1.205,63
Ausführung	40.600,00	38.368,70	- 2.231,30
Sonstiges	1.010,00	1.544,45	+ 534,45
Gesamtkosten	46.250,00	45.758,78	- 491,22
Zuweisungen	34.687,50	32.371,77	-2.315,73

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Das Bauvorhaben wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Die weniger beanspruchten Kosten sind auf günstigere Angebote zurückzuführen.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt