

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Kindertagesstätte „Zwergenland“, Beethovenstr.**

Einrichtung

für **Brandschutzmaßnahmen (innen) und Fluchttreppe (außen)**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.4753.9400.01-001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauentwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter – von Berg – Kretzschmar	Longuyoner Str. 6 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
21.06.2004	ohne	Erstellung Brandschutzkonzept
21.03.2005	ohne	Planungsleistungen Bau und Elektro LPH 4 - 8

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Tischlerei Landgraf	Ziegelstr. 13, 04720 Döbeln

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.06.2006	051/2006	Bauleistungen komplett (Abbruch, Tischler, Maurer, Maler, Trockenbau, Gerüst, Fliesen, Heizung)

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
EMS Elektro Montagen & Ser- vice GmbH	Dippoldiswalder Str. 42, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.06.2006	052/2006	Elektroinstallationen + Gefahrmeldeanlage

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauschlosserei Göbel	Hauptstr. 13, 01768 Reinhardtsgrimma

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.06.2006	053/2006	Schlosserarbeiten, Fluchttreppe einschl. Fundamente und Pflanzarbeiten

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	19.06.2006	07.08.2006	/	/
Bauende	01.09.2006	09.11.2006		
Bauabnahme		09.11.2006		
Erläuterungen	Der spätere Baubeginn resultiert aus Lieferschwierigkeiten der Brand- bzw. Rauchschutztüren in den Sommermonaten. Deshalb wurde in der Anlaufberatung der neue Anfangstermin vereinbart.			

Investitionskosten

	Kostenberechnung vom 18.09.2006 / EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	-----	-----	-----
Planung	22.444,71	29.356,78	+6.912,07
Ausführung	143.247,89	146.783,24	+ 3.535,35
Sonstiges	1.531,20	1.531,20	0,00
Gesamtkosten	167.223,80	177.671,22	+ 10.447,42
Zuweisungen	50.000,00	Auszahl.: 50.000,00	

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Kostenerhöhungen Ausführung: sämtliche Elektroleitungen wurden erneuert und unter Putz gelegt, aufgrund der Schlitz- und Putzarbeiten wurden Mehrleistungen bei den Malerarbeiten erforderlich, Mängelbeseitigung an der defekten Blitzschutzringleitung der gesamten Einrichtung

Kostenerhöhung Planung: statische Untersuchungen zur Befestigung der Fluchttreppe am Gebäude waren zusätzlich erforderlich, Zusatzleistungen aufgrund der Erneuerung der gesamten Elektroanlage

60.15 - Kaiser

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt