

Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 05.01.2010

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Mittelschule „J.W.v.Goethe“**

Einrichtung

für Gebäudesanierung innen (Sonnenschutzanlagen und Schallschutzdecken einschl. Elektro)

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2251.9400.01.001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauplanung Wagenlöhner	Hohe Str. 94 E, 01796 Struppen

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
23.03.2009	ohne	Planung (Bau) für Sonnenschutzanlagen
27.05.2009	ohne	Planung (Bau) für Schallschutzdecken

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro für Elektrotechnik U. Milde	Am Hufenberg 3, 01731 Kreischa

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
02.07.2009	ohne	Planung (Elektro) für Schallschutzdecken einschl. Elektro

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Rolladen- & Markisenbau Dresden GmbH	Försterlingstr. 4, 01259 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.06.2009	069/2009	Sonnenschutzanlagen in 12 Klassenzimmern

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Gebr. Mielke Bau GmbH	Ankerstr. 1 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
24.09.2009	106/2009	Schallschutzdecken einschl. Elektro in 4 Klassenzimmern

Sonstiges

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
keine	

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf - Sonnenschutzanlagen

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	29.06.2009	17.07.2009	 	
Bauende	17.07.2009	30.07.2009		
Bauabnahme			30.07.2009	20.10.2009
Erläuterungen	Die Baumaßnahme musste in den Sommerferien ausgeführt werden (Schulbeginn war: 10.08.2009)			

Bauablauf - Schallschutzdecken

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	12.10.2009	12.10.2009	 	
Bauende	23.10.2009	23.10.2009	23.10.2009 Vor- abnahme zur Nutzung	
Bauabnahme			02.11.2009	27.10.2009
Erläuterungen	Die Baumaßnahme musste in den Herbstferien ausgeführt werden (Schul- beginn war: 26.10.2009)			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	6.732,00	7.019,08	Mehrkosten: 287,08
Ausführung Sonnen- schutzanlagen	19.643,00	24.279,39	Mehrkosten: 4.636,39
Ausführung Schall- schutzdecken	36.800,00	28.672,60	Minderung: 8.127,40
Sonstiges			
Gesamtkosten	63.175,00	59.971,07	Minderkosten: 3.203,93
Zuweisungen	keine		

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Planungsleistungen: Bei den Schallschutzdecken in den 4 Klassenzimmern musste für die integrierte Beleuchtung in der Decke ein Fachplaner beauftragt werden, damit für die jeweilige Nutzung der Räume eine entsprechende Ausleuchtungsplanung erstellt wird.

Sonnenschutzanlagen:

Für alle Klassenzimmer war die Bedienung mit Zugband vorgesehen. Da die Fenster in den Räumen 5 und 6 (Erdgeschoss) jedoch von den Abmessungen so groß waren, konnte keine Zugbandbedienung der Rollläden erfolgen. In diesen beiden Zimmern musste auf eine elektrische Bedienung (mit Schlüsselschalter) umgerüstet werden.

Amtsleiter

60.23, Kaiser

Sachbearbeiter Hoch-, Tiefbau

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt