

## Berichtswesen

Baumaßnahme in **Grundschule „Bruno Gleißberg“**

Einrichtung  
**Erneuerung Treppen**  
für  
Maßnahme

Buchungsstelle/Maßnahme Nr. 11.14.10.30 / 090900 / 10006

### Planung

#### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
BauEntwurf Pirna GmbH	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
01.03.2010	ohne	LPH 5 – 8 gesamte Treppenerneuerungen

### Ausführung

#### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Lohmen Bau GmbH	Herbert-Liebsch-Str. 5, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.01.2010	ohne	Außentreppe Südfassade (Mitte)

#### 2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
NBL GmbH Bau Lockwitzgrund	Dohnaer Str. 148, 01239 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.04.2010	043/2010	Erneuerung Außentreppe

### Sonstiges (Vermessung u. a.)

#### 1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

## Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	11.01.2010	11.01.2010	_____	_____
Bauende	06.08.2010	08.09.2010		
Bauabnahme			13.04.2010 15.09.2010	06.05.2010 / 20.06.2011
Erläuterungen				

## Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	8.925,00	8.871,08	-53,92
Ausführung	91.075,00	109.187,77	+18.112,77
Sonstiges			
Gesamtkosten	100.000,00	118.058,85	+ 18.058,85
Zuweisungen			

### Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



Die Kellerabgangstreppe (Küche und Fluchtweg aus Kellergeschoss) sollte erhalten bleiben. Beim Freilegen der Sockelbereiche wurde jedoch festgestellt, dass die Treppenwangen kein Auflager besitzen und somit die Stabilität gefährdet war. Diese Treppe einschl. der Geländer wurde mit erneuert.

Aufgrund der sehr schlechten Beschaffenheit der Bitumenfläche an den hinteren Ausgängen (Fahrstraße Feuerwehrumfahrung und auch für die Essenanlieferung) wurde kurzfristig entschieden, die Bitumenfläche (ca. 225 m<sup>2</sup>) mit zu erneuern.

60.23, Kaiser

\_\_\_\_\_  
Amtsleiter

\_\_\_\_\_  
Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt