Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 2008-05-05

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau
Einrichtung

für Erschließung Wohngebiet Bäckerweg, Abwasserkanal 2. BA
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.6200.9500.01.005

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro Wiesner	Hohe Straße 16, 01796 Dohma

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.07./15.07.2005	n. erforderlich	Ingenieurvertrag LPH 1 – 9, örtl. Bauüberwachung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauer GmbH & Co.KG	Kauschaer Straße 101, 01239 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.06.2007	059/2007	Kanal- und Tiefbauarbeiten

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieurbüro Wiesner	Hohe Straße 16, 01796 Dohma

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.07./13.07.2005	n. erforderlich	Entwurfsvermessung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	16.07.2007	16.07.2007		
Bauende	31.08.2007	30.08.2007		
Bauabnahme			14.09.2007	28.09.2006
Erläuterungen				

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung	22.500,00	17.273,81	- 5.226,19
Ausführung	105.000,00	86.028,30	- 18.971,70
Sonstiges	0,00	0	0
Gesamtkosten	127.500,00	103.302,11	- 24.197,89
Zuweisungen	0	0	0

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen
(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)

Die geringeren Kosten ergaben sich durch eine, nach nochmaliger Variantenuntersuchung festgelegte, geänderte Trassenführung durch die Privatgrundstücke der Anwohner des Bäckerweges. Dadurch wurde der Kanal im 1. Bauabschnitt um 16 m länger und die Aufwendungen im Privatbereich der Anwohner größer. Im 1. Bauabschnitt wurden dafür Mehraufwendungen in Höhe von 10.508,97 € erforderlich. Insgesamt ergab sich für beide Bauabschnitte zusammen eine Kosteneinsparung von 13.688,92 € gegenüber der HH-Planung. Die Aufteilung der Planungskosten erfolgte anteilig auf die beiden Bauabschnitte.

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:
Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt