Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 06.09.2005

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Pestalozzi-Gymnasium**
Einrichtung

für **Brandschutzmaßnahmen**
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2311.9400.01-001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Dipl.-Ing. T. Börner	Starnberger Str. 76 a, 24146 Kiel

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
08.04.2002	ohne	Planungsleistungen LPH 4 - 6

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauentwurf Pirna GmbH Planungsbüro Vetter- von Berg-Kretzschmar	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
01.09.2003	ohne	Planungsleistungen LPH 7 - 8

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Tischlerei Landgraf	Ziegelstr. 13, 04720 Döbeln

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
13.11.2003	126/2003	Rauch-, Brandschutztüren, Gefahrmeldeanlage

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	01.12.2003	01.12.2003		
Bauende	27.02.2004	26.02.2004		
Bauabnahme		28.04.2004		
Erläuterungen	Die Spezialleistungen: Einbau Gefahrmeldeanlage mit Aufschaltung der Signale auf die Wachgesellschaft konnte erst nach Komplettfertigstellung der Türen einschl. Elektro erfolgen.			

Investitionskosten (gem. Bauausgabebuch)

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	4.825,00	5.801,68	+ 976,68
Ausführung	41.540,00	46.826,07	+ 5.286,07
Sonstiges	591,00	0,00	- 591,00
Gesamtkosten	**46.956,00**	**52.627,75**	**+ 5.671,75**
Zuweisungen	35.217,00	35.217,00	0,00

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen
(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)

▼

Das Bauvorhaben wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Die mehr beanspruchten Kosten resultieren auf notwendigen Änderungen: Aufarbeitung Aulatüren, zusätzliche T 30-Türen im Bereich Empore und Erweiterung Rauchmeldeanlage im gesamten Dachboden.

_____ Amtsleiter

_____ Sachbearbeiter

Verteiler:
Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt