Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 17.11.2006

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Bruno-Gleißberg-Grundschule mit Außenstelle Pestalozzi – Gymn.**
Einrichtung

für **Dacherneuerung / Blitzschutz**
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.2114.9400.03-001

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Bauentwurf Pirna GmbH	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss - Nr.	Beschreibung der Leistung
23./29.03.2005	ohne	Erbringung LPH 5 (Ausführungsplanung) bis
		LPH 8 (Objektüberwachung)

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Flachdach – Klempner - Sanitär B. Fischer GmbH & Co.KG	Haus Nr. 92, 02627 Weißenberg / OT Maltitz

Vergabe vom: Datum	Beschluss - Nr.	Beschreibung der Leistung
16.03.2006	029/2006	Dacherneuerung komplett

Sonstiges

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Blitzschutz-Technik D. Wendler	Wilhelm – von – Polenz - Weg 8, 02708 Löbau

Vergabe vom: Datum	Beschluss - Nr.	Beschreibung der Leistung
29.06.2006	ohne	Blitzschutzanlage (Ableitungen Fassade)
		Zusatzleistungen aufgrund neuesten Vorschriften

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	05.04.2006	11.04.2006		
Bauende	30.06.2006	04.07.2006		
Bauabnahme	28.06.2006	04.07.2006		
Erläuterungen				

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	-----	-----	
Planung	26.680,00 *	10.871,98 **	- 15.808,02
Ausführung	147.320,00 *	112.394,33 **	- 34.925,67
Sonstiges	0,00	0,00	
Gesamtkosten	174.000,00 *	123.266,31 **	- 50.733,69
Zuweisungen	**70.853,00**	**50.194,04 ** **	**- 20.658,96 *** **

Erläuterung zu Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen
(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)

▼

* Der flächenmäßige Anteil des Hortes der Grundschule wurde aus der Zuwendung herausgerechnet (32.294,00 EUR). Als Zuwendungsfähig wurden anerkannt:
Planung: 21.728,19 EUR
Ausführung: 119.977,41 EUR
Gesamtkosten: 141.706,00 EUR (gerundet).

** Laut der Abrechnung ergeben sich folgende Differenzen zu den zuwendungsfähigen Kosten:
Planung: 10.856,21 EUR Minderkosten
Ausführung: 7.583,08 EUR Minderkosten
Gesamt: 18.439,29 EUR Minderkosten

*** Der Differenzbetrag zwischen den bereits erhaltenen Zuweisungen und den tatsächlichen Kosten (unter Beachtung der zuwendungsfähigen Anteile und dem Fördersatz) in Höhe von 20.658,96 EUR wird an die Förderstelle zurückgezahlt.

Kostenminderungen entstanden aufgrund günstiger Angebotssummen.

60.15 - Kaiser

Amtsleiter Sachbearbeiter

Verteiler:
Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt