Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 2008-05-05

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau
Einrichtung

für Kanalsanierung Pirnaer Straße
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 2.7000.9500.00.202

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Gutachterbüro Schulz	Wehlener Str. 46, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
14.09.2006	086/2006	Ingenieurvertrag LPH 5 – 9, örtl. Bauüberwachung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
KMG Pipe Technologies GmbH	An der Brehnaer Str. 1, 06794 Glebitzsch

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
24.05.2007	052/2006	Kanalsanierungsarbeiten

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	18.06.2007	18.06.2007		
Bauende	31.08.2007	20.12.2007		
Bauabnahme			10.01.2008	13.02.2008
Erläuterungen				

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung	10.000,00	3.971,14	-6.028,86
Ausführung	105.000,00	75.092,32	-29.907,68
Sonstiges	0,00	0	0
Gesamtkosten	115.000,00	79.063,46	-35.936,54
Zuweisungen	0	0	0

Erläuterung zur **Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen**
(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)

↓

Die Kosteneinsparung gegenüber der HH-Planung ergaben sich auf Grund einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Vorhaben Kanalsanierung Abwasserkanal Hauptstraße HH-Stelle 2.7000.9500.00.100 und Sanierung Hauptsammler Süd II.1, Hauptstr., HH-Stelle 2.7000.9500.02.004. Dabei kam es zu einer Verschiebung der Kosten innerhalb dieser HH-Stellen. Weiterhin wurden Reparaturen am Kanal dem Verwaltungshaushalt zugeordnet, was ebenfalls zu einer Kostenreduzierung in dieser HH-Stelle geführt hat.

Amtsleiter Sachbearbeiter

Verteiler:
Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt