Anlage 022/2012-1

Stadt Heidenau
Bauamt

Heidenau, den 2012-02-03

Berichtswesen

Baumaßnahme in Heidenau
Einrichtung

für Kanalsanierung Hauptkanal Großlugaer Straße
Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 53.80.01.01/090910/04501

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Ingenieur- und Gutachterbüro Schulz	Wehlener Str. 46, 01279 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
18.06./02.07.2010	n. erforderlich	Ingenieurvertrag LPH 3, 5-9, örtl. Bauüberwachung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
KMG Pipe Technologies GmbH	An der Brehnaer Str. 1, ,6794 Sandersdorf - Brehna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
12.08.2010	078/2010	Kanalsanierung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Sonstiges (Vermessung u. a.)

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	25.08.2010	06.09.2010		
Bauende	02.10.2010	03.12.2010		
Bauabnahme			21.12.2010	15.12.2010
Erläuterungen	Im Anschlussbereich der Nebenkanäle kam es zu technologischen Verzögerungen, die zu einer Verlängerung der Gesamtbauzeit geführt haben.			

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb	0	0	0
Planung (Inliner)	0	7.758,00	7.758,00
Ausführung (Inliner)	0	106.610,18	106.610,18
Sonstiges		0	0
Gesamtkosten	0	114.368,18	114.368,18
Zuweisungen	0	0	0

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen
(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)

Ein Teil der Mittel stand im Rahmen der zuvor durchgeführten Gesamtsanierung Großlugaer Straße / Güterbahnhofstraße (Vorlage 092/2009) noch zur Verfügung.

Zur Deckung des weiteren Mittelbedarfs erfolgte folgende Mittelbereitstellung:

- Mittelübertragung vom 07.06.2010 in Höhe von 100.000,00 €

60.00 Ullrich — Amtsleiter

60.21 Henschel /SG Abwasser — Sachbearbeiter

Verteiler:
Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt