

Berichtswesen

Baumaßnahme in **Sporthalle Ernst-Schneller-Straße 14**

Einrichtung

für **Sanierung Fassade (Wärmedämmung und Fensterbänder), Brandschutz**

Maßnahme

HH-Maßnahme Nr. 11.14.10.50 / 090900 / 10002 und 10003

Planung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
BauEntwurf Pirna GmbH	Longuyoner Str. 6, 01796 Pirna

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
11.08.2009	ohne	LPH 3 - Entwurfsplanung
06.05.2011	ohne	LPH 5-7 Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung Vergabe
19.09.2011	ohne	LPH 8 - Objektüberwachung

Ausführung

1. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Makatsch Fassadenprofi	Am Kirschberg 7, 01796 Dohma

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
25.08.2011	082/2011	Los 1 – Bau, Wärmedämmfassade

2. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Gebra Alsen Tageslichttechnik	Zum Kalkwerk 3, 01665 Triebischtal Ot Groitzsch

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
25.08.2011	083/2011	Los 2 – Fenster (Glasfassade), Ergänzung Brandschutz

3. Auftragnehmer

Name	Anschrift
Dittrich Dachdeckerfachbetrieb GmbH	Lockwitztalstr. 28, 01259 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
25.08.2011	084/2011	Los 3 – Dachdecker, Dachklempner

Sonstiges (Vermessung u. a.)**1. Auftragnehmer**

Name	Anschrift
Baumpflege Fleischer	Mügelner Str. 20, 01237 Dresden

Vergabe vom: Datum	Beschluss-Nr.	Beschreibung der Leistung
03.11.2011	ohne	Baumfällarbeiten an Westfassade

Bauablauf

	Datum lt. Auftrag	Datum tatsächlich	Bauabnahme am	Schlussrechnung vom
Baubeginn	05.09.2011	05.09.2011	 	
Bauende		07.12.2011		
Bauabnahme			08.12.2011	Los 1 11.12.2011 Los 2 19.12.2011 Los 3 13.12.2011
Erläuterungen				

Investitionskosten

	HH-Planung EUR	Abrechnung EUR	Differenz EUR
Grunderwerb			
Planung	35.700,00	43.843,38	+ 8.143,38
Ausführung	428.032,00	388.631,74	- 39.400,26
Sonstiges			
Gesamtkosten	463.732,00	432.475,12	- 31.256,88
Zuweisungen aus Investpauschale Landkreis	120.200,00		

Erläuterung zur Nachträgen/Mengenmehrungen/Zusatzleistungen

(Hier sind neben der textlichen und inhaltlichen Darstellung der finanziellen Abweichungen die haushaltsrechtliche Absicherung zu nennen. Bereitstellung üpl./apl. Haushaltsmittel mit Beschluss/Entscheidung Bürgermeister.)



erhöhter Planungsaufwand aufgrund von Fachplanungen und Betreuungen im Bereich Brandschutz und der erforderlichen Elektrotechnik

40.34 Kaiser / Hochbau

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Verteiler:

Stadträte, Bürgermeister, 1. Beigeordneter, 20.00, Fachamt